

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลแม่เงินเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่เงินได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่เงินในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงินจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เงินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

เทศบาลตำบลแม่เงินได้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการตามวงรอบดังกล่าวและแสดงความก้าวหน้าของผลการดำเนินโครงการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม รวมถึงผลการใช้งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ โครงการตามแผนการดำเนินงานฯ ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ มีทั้งสิ้น จำนวน ๓๑ โครงการ โดยแบ่งตามแผนงานได้ดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๒ โครงการ
๒. แผนงานการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ
๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) จำนวน ๓ โครงการ
๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรม) จำนวน ๕ โครงการ
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน จำนวน ๒ โครงการ
๖. แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑ โครงการ
๗. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๔ โครงการ
๘. ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

โดยแต่ละโครงการมีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามรายละเอียด ดังตารางที่แนบมานี้

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำกอง การศึกษา เทศบาลตำบลแม่เงิน	๕๖๘,๕๐๐	-	-	สำนักงาน เทศบาล ตำบลแม่เงิน	กองช่าง	มิถุนายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์การประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำกอง การศึกษา เทศบาลตำบลแม่เงิน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลตำบล แม่เงิน	๔,๘๕๘,๐๐๐	-	-	สำนักงาน เทศบาล ตำบลแม่เงิน	กองช่าง	มิถุนายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่เงิน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	รวม	๕,๔๒๖,๕๐๐						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อระบบจ่าย ประปา บ้านแม่คำ หมู่ที่ ๔	๗๙๕,๘๐๐			บ้านแม่คำหมู่ ที่ ๔	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการวางท่อระบบจ่าย ประปา บ้านแม่เงิน หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๖๐๐			บ้านแม่เงิน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหลังวัดบ้านทุ่ง ตอนที่ ๑ บ้านแม่เงิน หมู่ที่ ๖	๔๘๑,๐๐๐	-	-	บ้านแม่เงิน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๖ และซอย ๑๙ บ้านสันตันเปา หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	-	-	บ้านสันตันเปา หมู่ที่ ๑	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๑,ซอย ๓/๑, ซอย ๗/๑,ซอย ๘,ซอย ๙/๓,ซอย ๑๓ และซอย ๑๘,๑๘/๑ บ้านไร่ หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-	บ้านไร่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมียาชาวา บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ ๘	๔๕๘,๙๐๐	-	-	บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘	อยู่ในขั้นตอนการแจ้งทำสัญญา
๗	โครงการก่อสร้างรั้วระบบผลิตน้ำประปาบ้านใหม่ร่มเย็น บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙	๙๗,๖๐๐	-	-	บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘	อยู่ในขั้นตอนการแจ้งทำสัญญา
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๑ บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ ๑๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘	อยู่ในขั้นตอนการแจ้งทำสัญญา
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดแม่คำ บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๗๐๐	-	-	บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘	อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๐ และซอย ๒๑ บ้านธารทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๕๗,๕๐๐	-	-	บ้านธารทอง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบรูปรายการที่กำหนด ต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ใหม่ เพื่อจัดทำ ปร.๔-๖ ให้ถูกต้อง
	รวม	๑,๒๙๓,๕๐๐						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และจัดสวัสดิการสังคม

๕.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บ้านปงของหมู่ที่ ๕	๔๕๐,๐๐๐	-	-	บ้านปงของหมู่ที่ ๕	สำนักปลัดเทศบาล	มิถุนายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	รวม	๔๕๐,๐๐๐						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ตำบลแม่เงิน	กองการศึกษา	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-				

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลแม่เงิน	๑๕๐,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	โอนเพิ่ม งบประมาณ	ตำบลแม่เงิน	กองการศึกษา	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ เงิน	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๒๐	๖,๕๘๐	ตำบลแม่เงิน	กองการศึกษา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ตำบลแม่เงิน	กองการศึกษา	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๔๒๐	๕๖,๕๘๐				

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ เชียงใหม่	๑๐๐,๐๐๐	-	-	อำเภอเชียงใหม่	กองการศึกษา	เมษายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๗,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	ตำบลแม่เงิน	กองการศึกษา	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่ ตามโครงการสนับสนุน การจัดงานพ่อขุนเม็งราย มหาราช	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	จังหวัดเชียงใหม่	กองการศึกษา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการ สืบสานประเพณีนมัสการและ สร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พระธาตุดอยตุง	กองการศึกษา	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่เงินได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ธารทองตามโครงการประเพณี ปีใหม่เมือง บ้านธารทอง	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน	กองการศึกษา	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๔๖๐,๐๐๐	๒๑๗,๕๐๐	๘๒,๕๐๐				

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และจัดสวัสดิการสังคม

๕.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการเพิ่มสายใยรักกันในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ตำบลแม่เงิน	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการหมู่บ้านพลเมืองคุณภาพ	๓๔,๐๐๐	๑๕,๔๕๐	๑๘,๕๕๐	ตำบลแม่เงิน	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๖๔,๐๐๐	๑๕,๔๕๐	๔๘,๕๕๐				

๕.๓ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๕๐	๙,๘๕๐	ตำบลแม่เงิน	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๕๐	๙,๘๕๐				

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ตำบลแม่เงิน	สำนักปลัดเทศบาล	ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเชียงแสนตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	๓๕๐,๐๐๐	๑๕,๔๕๐	๓๓๔,๕๕๐	ตำบลแม่เงิน	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลแม่เงิน	สำนักปลัดเทศบาล	ธันวาคม ๒๕๖๗	โอนงบประมาณไปดำเนินการในโครงการอื่นที่สำคัญจำเป็น
๔	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	ตำบลแม่เงิน	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๓๗๐,๐๐๐	๑๕,๔๕๐	๓๕๔,๕๕๐				

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ สำเร็จรูป บ้านปางของหมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	บ้านปางของหมู่ที่ ๕	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบติด ผนัง (ระบบ Inverter) สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ เงิน	๓๘๖,๙๐๐	๓๖๕,๗๐๐	๒๑,๒๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ตำบลแม่เงิน	กองการศึกษา	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๘๘๖,๙๐๐	๘๕๕,๗๐๐	๓๑,๒๐๐				